



T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2013

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1. Genel Değerlendirme	3
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	5
1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
2. 2012 Yılı Proje Uygulamaları	7
2.1 Devam Eden Projeler	7
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	7
1. 2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	7
2. 2012H032970ÇeşitliÜnitelerin Etüd Projesi	8
3. 2012H032980 Muhtelif İşler Projesi	8
4. 2012H033150 Kampüs Alt Yapısı Projesi	14
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	15
4. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	16
5. 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi	17



SUNUŞ

Üniversitemiz, 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 21 Temmuz 2010 tarihinde Ankara’ da 5 inci devlet üniversitesi olarak kurulmuştur.

Dünyada kendi alanında söz sahibi olacak güçlü bir akademik kadro ile Türkiye’nin en önemli sermayesi olan genç nüfusunu geleceğe en iyi şekilde

hazırlamak amacıyla yola çıkan Üniversitemiz kısa sürede öğrenci alımına başlamış olup 2012-2013 eğitim öğretim yılında aramıza katılan öğrenciler ile 180’i yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 2438 lisans öğrencisi ve 23’ü yabancı uyruklu olmak üzere 879 lisansüstü öğrencisi ile eğitim öğretimine devam etmektedir.

Bu öğrencilerimizin eğitim-öğretim görecekları mekânları hazırlamak için Ankara’ nın Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesiinde kurulması kararlaştırılan Üniversitemiz için gerekli olan 3.433 dönümlük arazi ile buna ilaveten Bilkent’ te kurulacak Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası ile Küme Akademi Binası ve Teknokent için ihtiyaç duyulan 20.000 metrekaarelik arazi tüm yasal prosedürler aşılarak inşaata hazır hale getirilmiş olup, kampüs projemiz hedeflerimize paralel olarak en modern tarzda tamamlanarak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imza altına alınan bir protokol çerçevesinde ilgili kuruluşa teslim edilmiştir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanunu’nun 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin 2012 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 6270 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 12.998.000,00 TL ödeneğin 3.365.000,00 TL si harcanmış % 25,89 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Yedek Ödenek	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	7.498	—	—	7.498
2012H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	450	—	—	450
2012H032980	Muhtelif İşler	4.050	—	—	4.050
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	1.000	—	—	1.000
TOPLAM		12.998	—	—	12.998

2012 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara' nın beşinci devlet üniversitesi olarak 27648 sayı ve 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan karar uyarınca kurulan Üniversitemiz' in kampüs inşaatı çalışmaları tamamlanmadığından eğitim ve öğretim hizmetlerine aşağıda tanımlanan altı adet yerleşkesinde devam etmektedir.

- **Esenboğa Yerleşkesi:** Uluslararası dokümantasyon merkezi olarak kullanılan yerleşkemiz bodrum, zemin ve iki kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 2.500 m² dir.
- **Cinnah Yerleşkesi:** İki ayrı bloktan oluşan yerleşkemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü derslikleri, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Öğretim Görevlilerimizin ofisleri olarak kullanılmaktadır.
Birinci blok bodrum kat, zemin kat ve artı 6 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 5300 m²dir.
İkinci blok bodrum kat, zemin kat ve artı 4 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 2200 m²dir.
- **Etlik Yerleşkesi:** Yabancı Diller Yüksekokul'u derslikleri ile Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi derslikleri bulunmaktadır. Bodrum, zemin ve artı üç kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan ise 10.500 m² dir.
Yerleşkede 24 adet 50 m², 4 adet 100 m², 4 adet 70 m² ve 2 adet 120 m² sınıf vardır.
Ayrıca 5 adet 70 m² ve 1 adet 50 m² laboratuvar mevcuttur.
- **Ulus Yerleşkesi:** Yerleşke Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Mühendislik Fakültesi Dekan ofisi ve Öğretim Görevlilerinin ofisleri olarak kullanılmaktadır.
3 bodrum, zemin kat ve artı 6 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 7.900 m² dir.
- **Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerleşkesi:** Üniversitemiz ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol gereği Üniversitemiz Tıp Fakültesi derslikleri olarak kullanılmaktadır.
Tek kattan oluşan yerleşkenin toplam kapalı alanı ise 500 m² dir.
- **Keçiören Ovacık Yerleşkesi:** Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binası idari personel ve derslikler olarak kullanılmaktadır. Bodrum, zemin ve artı bir kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 2.300 m² dir.
Yerleşkede 2 adet 60 m², 5 adet 70 m² ve 1 adet 140 m² sınıf vardır.
Ayrıca 8 adet 60 m² laboratuvar mevcuttur.

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL ALANLAR	
KAPALI ALANLAR (Eğitim)	m²
Esenboğa Yerleşkesi	2.500
Cinnah Yerleşkesi	5.300 + 2.200
Etlik Yerleşkesi	10.500
Ulus Yerleşkesi	7.900
Atatürk Eğitim ve Araş. Hast. Yerleşkesi	500
Keçiören Ovacık Yerleşkesi	2.300
Toplam Kapalı Alan	31.200

Fiziksel Alan Bilgileri Gösterir Tablo

1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası

Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 29104 ada 6 parselden yaklaşık 20.000,00 m² taşınmaz (tüm parsel alanı 717.793,00 m² dir), Üniversitemize tahsis edilmiştir. Ancak tarafımıza tahsisi yapılan alanın içerisinde bulunduğu 29104 ada 6 parsel üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKi Genel Müdürlüğüne ait pompa istasyonu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı arasında çıkan itilaf nedeniyle plan üzerinde durdurma kararı olması nedeniyle Kesin projeleri ve ihale dosyası hazırlanarak ihale edilmek üzere TOKİ Başkanlığına gönderilen dosya ruhsat çalışmalarının neticelenmesi için bekletilmektedir. Bu parseli de içeren bölgede imar plan tadilatı yapılmış, 23/01/2013 tarihinde askıdan inen bu plan tadilatı ile ruhsat almamızın önünde engel kalmamıştır. Söz konusu planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dağıtımının yapılması beklenilmektedir. Ruhsat işlemlerinin neticelendirilmesinden sonra ihale süreci başlatılacaktır.

Ovacık Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üniversitemiz ile Keçiören Belediyesi arasında Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokakta mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 90172 ada 1 sayılı parseldeki '**Ekmek Fabrikası Binasının Fakülte Açılması Şartı ile Tahsisine İlişkin Protokol**' 10.04.2012 tarihinde imza altına alınmıştır.

Birimimiz anılan protokol çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak söz konusu binanın tadilat işleri tamamlamış olup binada 18.02.2013 tarihinde eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Esenboğa Kampüsü

Üniversitemiz Kampus alanı, 28.10.2010 tarihli ve 27743 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan, 12.10.2010 tarihli ve 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca oluşturulan komisyon marifetiyle Ankara ili Çubuk İlçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleri olarak belirlenmiştir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek-1 maddesinin (m) bendi gereğince TOKİ Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında 18.10.2011 tarihinde imzalanan protokol gereği 1/25000 ölçekli Çubuk-Akyurt Koridoru Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tapuda tescil edilmiştir.

74.000 m² inşaat alanına sahip İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Laboratuvar Binasından oluşan 1. Etap Kampus İnşaatının kesin proje planlama ve ihale dosyası hazırlama işlemleri TOKİ Başkanlığıca devam ettirilmektedir.

Küme Akademisi Binası:

Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 29104 ada 6 parselden yaklaşık 20.000,00 m² taşınmaz üzerine yapılması planlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülecek olan projede sanayi kümeleri ile ilgili olarak eğitim, seminer, konferans, araştırma, teknik danışmanlık hizmeti, yayın ve diğer akademik çalışmalarının (lisansüstü eğitim programları) icra edileceği Akademi (Araştırma Merkezi) binası yapılması planlanmaktadır. Söz konusu bina Avrupa Birliğinin Hibe programları kapsamında yapılacaktır. Bu sebeple binaya ait ön projeler Üniversitemizce hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiş olup Avrupa Birliği Delegasyonundan projenin onayı beklenilmektedir. Proje onayının alınmasına müteakip uygulama projeleri ve ihale hazırlık süreci başlatılacaktır Aynı imar parseli içerisinde yapılması planlandığından ruhsat ile ilgili süreçler Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası ile aynıdır.

1.4 Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

6270 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 12.998.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. 2012 yıl sonu itibari ile 3.365.000,00 TL harcama yapılmış böylece % 25,89 oranında gerçekleşme olmuştur.

PROJE ADI	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI %
EĞİTİM (Toplam)	12.998	—	3.365	25,89
Derslik ve Merkezi Birimler	7.498	—	—	—
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	450	—	—	—
Muhtelif İşler	4.050	—	3.365	83,09
Kampüs Alt Yapısı	1.000	—	—	—

Sektörel Bazda Harcama Oranları

2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1- 2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

6270 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 7.498.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2012 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2014				
Karakteristiği:	İnş.+ Don. Sağ. Bil. Bin. (10000m2)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2011	13.500	7.498	—	—	

2- 2012H032970 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

6270 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 450.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2012 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2012H032970				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2012				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	450	450	–	–	

3- 2012H032980 Muhtelif İşler

6270 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 4.050.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 3.365.000,00 TL gider yapılmıştır. Böylece %83,09 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2012H032980				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2012				
Karakteristiği:	B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	4.050	4.050	–	3.365	83.09

Projeden yapılan ilgili tüm harcamaların türü giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.094.500,00	3.094.500,00	2.607.400,44	84,26
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	200.000,00	200.000,00	169.565,13	84,78
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8.948.000,00	8.948.000,00	416.492,65	4,65
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	755.500,00	2.660.500,00	171.675,25	6,45
GENEL TOPLAM		12.998.000,00	14.903.000,00	3.365.133,47	22,58

06.1-MAMUL MAL ALIMLARI

Mamul Mal Alımları gider kaleminden Büro Malzemesi-Makine-Teçhizat vs. alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Tıbbi Cihaz Alımları	99	61.879,20
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Diğer Mefruşat Alımları	29	44.763,30
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Tıbbi Gereçler	25	91.355,60
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Büro Mefruşatı Alımları	117	16.185,47
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	1892	488.262,03
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Bilgisayar Alımları	100	134.992,12
Üniversite Geneli	Diğer Makine Teçhizat Alımları	45	142.134,54
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	18	161.582,12
Cinnah Toplantı Salonu	Büro Mefruşatı Alımları	50	13.425,45
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	47	20.377,21
Tıp Fakültesi	Tıbbi Cihaz Alımları	102	230.624,40
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	19	86.376,00
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	22	14.207,20
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Okul Mefruşatı Alımları	150	17.700,00
Üniversite Geneli	Okul Mefruşatı Alımları	447	214.296,38
Üniversite Geneli	Bilgisayar Alımları	299	328.325,27
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuar Cihazı Alımları	21	125.587,40

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Diğer Makine Teçhizat Alımları	8	263.257,60
BAP	Büro Makineleri Alımları	1	49.442,00
Personel Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	1	8.814,60
Üniversite Geneli	Laboratuvar Cihazı Alımları	1	2.065,00
Tıp Fakültesi	Büro Mefruşatı Alımları	65	9.204,00
Tıp Fakültesi	Diğer Makine Teçhizat Alımları	10	35.363,75
TOPLAM			2.560.220,64

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI

Mamul Mal Alımları gider kaleminden Yayın Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	228	14.866,20
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	32	3.164,40
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	443	29.149,20
TOPLAM			47.179,80

06.3-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Hukuk Müşavirliği	Mevzuat ve İcra Programı	1	944,00
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisans Alımı	1	15.340,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Web Sitesi Hazırlanması ve Bakımı	1	36.285,00
Üniversite Geneli	Diğer Fikri Hak Alımları (Marka Tescil Belgesi)	6	1.254,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Antikor Güvenlik ve Filtreleme Yazılımı	1	37.679,23
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Antivirüs Programı	1	27.612,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yazılım ve Program	370	50.450,90
TOPLAM			169.565,13

06.5-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

Gayrimenkul Sermaye Üretim Gider kaleminden yapılan harcamalar, alınan hizmet ve hizmetin adı bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALINAN HİZMET	ALINAN HİZMETİN ADI	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Etlik Depo Yapılması ve Jeneratör Etrafının Kapatılması	Hizmet Binası	1	19.470,00
Ek Hizmet Binası 5.Kat (Kalibrasyon Laboratuvarı ve Test Laboratuvarı)	Hizmet Binası	1	14.747,05
Yayın ve Çekim Stüdyosu	Hizmet Binası	1	20.532,00
Isıcam ve Mineflo Yapılması	Hizmet Binası	451m ²	9.397,52
4.5.6.Katlardaki Kapıların Bakım Onarımı	Hizmet Binası	64	9.440,00
Zemin Halı Döşeme	Hizmet Binası	400 m ²	6.815,68
PVC Zemin Kaplama	Hizmet Binası	140 m ²	6.195,00
Eğitim Öğretim Binasının Zemin Katının Depo Yapılması	Hizmet Binası	1	19.116,00
Alüminyum Doğrama	Hizmet Binası	6	16.638,00
Fancoil Ünitelerinin Bakım ve Onarımı	Hizmet Binası	100	32.450,00
PVC Zemin Kaplama	Hizmet Binası	325 m ²	5.369,00
YBÜ Küme Akademisi Binası (Araştırma Merkezi)Mimari Ön Projelerin Hazırlanması	Proje Giderleri	1	11.505,00
TOPLAM			171.675,25

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	1	10.620,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Proje Giderleri	1	49.914,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	1	355.958,65
TOPLAM			416.492,65

4- 2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

6270 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2012 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2014				
Karakteristiği:	Knl.,El.,Su.,Çev.D.,Gaz Yol,IsıMrk.,Art.,Trf.,Tif.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	10.700	1.000	-	-	

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır. Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.

2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4	-	28.700	-	—	6.023	-	—	12.998	-	—	-	-	—	3.365
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	4	-	28.700	-	—	6.023	-	—	12.998	-	—	-	-	—	3.365

2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)**Kuruluş Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi****Sektör Adı: Eğitim**

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış. (8)	Proje Tut. Top. (9)	2011 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış. Kredi (16)	Harcama Dış. Özkaynak (17)	Harcama Top. (18)
42579	981	2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2014	Ankara	0	13.500	0	0	0	7.498					
42577	981	2012H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2012	Ankara	0	450	0	0	0	450					
42580	981	2012H032980	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2012	Ankara	0	4.050	0	0	0	4.050					
42578	981	2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	Özel Bütçe	2014	Ankara	0	10.700	0	0	0	1.000					
TOPLAM							0	28.700	0	0	0	12.998					