



T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2018

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
1.GENEL DEĞERLENDİRME	4
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	5
1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme	14
1.4 Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	21
2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	23
2.1 Devam Eden Projeler.....	23
1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler	23
2-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı.....	24
3-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	24
2.2 Etüt Projeler.....	25
1-2017H036080 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi.....	25
2.3 Yeni Projeler	26
1-2017H037000 Yayın Alımı.....	26
2-2017H036090 Muhtelif İşler.....	26
3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER	29
2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	30



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2017/2018 eğitim öğretim yılı itibari ile ön lisans düzeyinde 515' i Türk ve 21'i yabancı uyruklu olmak üzere 536, lisans düzeyinde 10.092' si Türk ve 1.313'ü yabancı uyruklu olmak üzere 11405, lisansüstü eğitimde ise 4.563' ü Türk ve 285' i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4.848 öğrenciye eğitim öğretim vermektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin "2017 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu" hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 41.100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içinde 2.438.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, 2017 yılı toplam proje tutarı 43.538.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	31.500	—	—	31.500
2017H036080	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.000	—	—	1.000
2017H036090	Muhtelif İşler	5.000	—	798	5.798
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	500	—	—	500
2017H037000	Yayın Alımı	500	—	—	500
2014K120710	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.600	—	1.640	4.240
TOPLAM		41.100	0	2.438	43.538

Tablo 1-2017 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi I. Etap İnşaatı tamamlanmış olup, 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmeye başlamıştır.

Esenboğa Külliyesi:

Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, kafe, spor merkezi/soyunma birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde yurt yapılmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna 40.000 m² lik bir alan tahsis edilmiştir.



Çubuk Yerleşkesi:

Çubuk ilçesi 96 ada 85 parsel, 124 ada 4 parsel ve 144 ada 153 parsel numaralı arsalar ve üzerindeki taşınmazlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsis edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazların toplam kapalı alanı 19.705 m²'dir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Hipoterapi Merkezi ve Fitoterapi Merkezi ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik sporları için altyapı çalışmaları devam etmektedir.



Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi:



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada da bulunan eski Esenboğa Belediye Hizmet binası 5393 sayılı kanunun 75. Maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis kararıyla üniversitemize tahsisi yapılmıştır. 2.240 m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560 m²' dir. Bina 1 bodrum,1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bu binada hizmet vermektedir. Toplam kapalı alan 2.390 m²' dir

Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi ile aynı ada da bulunan 5 ve 6 parseller üzerinde ki halı saha ve sosyal tesisler de 28/05/2014 tarihinde Üniversitemize tahsis edilmiştir.

***Etlik Yerleşkesi;
15 Temmuz Şehitler Binası:***



29779 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 parsel üzerindeki Ayvalı Kampüsü olarak kullanılan bina, Maliye Bakanlığı’ nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. 15 Temmuz Şehitler Binasında; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Milli İrade Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 parsel üzerindeki Rektörlük Kampüsü olarak kullanılan bina Maliye Bakanlığı’ nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bina 29.847 m²’lik kapalı alana sahiptir.

Milli İrade Binasında; Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Merkezi Arařtırma Laboratuvarları Binası:



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliğı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 5.248 m² kapalı alana sahip olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Arařtırma Laboratuvarı 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır.

Bilkent Yerleşkesi:



Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları Binası;

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 9 numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz öğrenimlerine bu binada devam etmektedir.

Cinnah Yerleşkesi:



Cinnah Yerleşkesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup 5.651,42 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmaktadır. 1.992,01 m² kapalı alana sahip olan bu iki binanın toplam kapalı alanı 7.643,43 m² dir.

Cinnah Yerleşkesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü faaliyet göstermektedir.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya / ANKARA adresinde bulunan diğer bina ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 nolu parsel üzerindeki bina (kapalı alan 2.729,07 m² bina oturma alanı 325 m², açık alan 650 m²) ve 2 bodrum, 5 normal kat, teras kattan oluşmaktadır. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir.

Ayrıca Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk üniversite olarak Pearson Test of English Academic (**PTE Academic**) merkezi ile DİLMER hizmetlerini bu binada vermektedir.

Ulus Yerleşkesi:



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus - Altındağ / Ankara adresinde bulunmaktadır. Ankara Valiliğinin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı olurlarıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaşırma komisyonu tarafından 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 5. Fıkrası hükmü uyarınca binanın 20.02.2014 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne devri yapılmış olup tapu işlemleri tamamlanmıştır. Binanın 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır.

Bina 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Ulus Yerleşkesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini Ulus Yerleşkesinde sürdürmektedir.

Keçiören Yerleşkesi:



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 90172 ada 1 Parsel de bulunan 3527 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Binaya ilaveten 2013 yılında 1285 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır.

Yerleşke toplamda 4812 m² kapalı alanlı ve 3.500 m² açık alana sahip olup 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Dış Hekimliği Fakültesi tarafından kullanılmaktadır.

Eski Sincan Adliyesi Binası:

Ankara İli Sincan İlçesi 377 ada 2 parsel nolu taşınmazın eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü' ne 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 47 nci maddesi gereğince 14.05.2013 tarihinde tahsisi yapılmıştır. Bina 1.900 m² kapalı alan, 5.670 m² açık alana sahiptir.

Keçiören Yurt Binası:



29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçici kullanımında iken Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2016 tarih ve 32357 sayılı yazısı ile Keçiören İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan 30978 ada 8 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan bina Üniversitemizin geçici kullanımına bırakılmıştır. 2.354 m² kapalı alana sahip olup 3 bodrum kat, 1 zemin kat, 3 kat ve 1 teras kattan oluşmaktadır.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi:

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi:

Yeni Batı Mah.2026.Cad. Batıkent Yenimahalle/ANKARA adresinde ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi:

02 Aralık 2016 tarihinde; Tepebaşı ağız Diş Sağlığı Merkezi ile birlikte kullanım protokolü çerçevesinde Afiliasyon gerçekleştirilmiş ve Eğitim Hastanesi unvanını almış ve 23.01.2017 tarihinden itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi; Güçlü Kaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sok. No:2 Keçiören / ANKARA adresinde hizmete devam etmektedir.

Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (M ²)	Bina Adı	Toplam Kapalı Alan (M ²)
Esenboğa Külliyesi	77.413,65	Merkezi araştırma Lab. Binası	5.248,00
Bilkent Yerleşkesi	11.536,00	Esenboğa Uluslararası Dök. Merkezi	2.390,00
Çubuk Yerleşkesi	19.705,00	Milli İrade Yerleşkesi	29.847,00
Ulus Yerleşkesi	16.432,00	15 Temmuz Yerleşkesi	44.577,74
Cinnah Yerleşkesi	10.372,50	Keçiören Yurt Binası	2.354,00
Keçiören Yerleşkesi (Ovacık)	4.812,00	Eski Sincan Adliyesi Binası	1.900,00
TOPLAM		226.587,89	

1.3 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite-Kalite Artışı, İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler (Esenboğa Külliyesi)



Esenboğa Külliyesi 1. Etap toplam 4 ana blok, 1 spor kafe, 2 spor merkezi, 1 teknik merkez yapılarından oluşmaktadır. toplam kapalı inşaat alanı 77.413 m² dir.

A BLOK: bodrum + zemin + 3 katlıdır. Toplam 25.929,00 m²'dir. A blokta 34 adet sınıf, 8 adet seminer salonu, 5 adet laboratuvar sınıfı, 1 adet kütüphane ve okuma salonu, 164 adet idari ve öğretim görevlisi odası, 1 adet konferans salonu, 7 adet amfi, 4 adet sığınak, teknik merkez, yemekhane, mutfak hazırlık ve soğuk deposu bulunmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı ile 1 adet 126 kişilik konferans salonu ve 7 adet 132 kişilik amfi bulunmaktadır.

B BLOK: bodrum + zemin + 3 katlıdır. Toplam 21.088,00 m²'dir. B blokta 37 adet sınıf, 4 adet seminer salonu, 6 adet laboratuvar sınıfı, 1 adet kütüphane ve okuma salonu, 180 adet idari ve öğretim görevlisi odası ve teknik merkez bulunmaktadır.

İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Projeler Ofisi ve 8 adet 132 kişilik amfi bulunmaktadır.

C BLOK: zemin + 3 katlıdır. Toplam 15.758,00 m²'dir. C Blokta 6 adet sınıf, 1 adet mahkeme salonu, 141 adet idari ve öğretim görevlisi odası, 1 adet konferans salonu, 7 adet amfi, 2 adet seminer salonu, 2 adet bilgisayar dersliği, 1 adet çok amaçlı salon, 2 adet sığınak ve teknik merkezi bulunmaktadır.

Ayrıca Rektörlük, Genel Sekreterlik, İslami İlimler Fakültesi, Personel Daire Başkanlığı, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Öyp (Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı), Basın Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Dış İlişkiler Birimi, 1 Adet 220 Kişilik Konferans Salonu, 4 Adet 120 Kişilik, 2 Adet 220 Kişilik, 1 Adet 240 Kişilik Amfi yer almaktadır.

D BLOK: alt zemin + zemin + 3 katlıdır. Toplam 12.994,00 m²'dir. D Bloкта 48 adet laboratuvar sınıfı, 38 adet idari ve öğretim görevlisi odası, 1 adet sığınak ve teknik merkez bulunmaktadır.

681 m 2,00x2,00 m, 100 m 1,40x1,40 m ebatlarında betonarme galeri hattı bulunup elektrik altyapı hatları galeri sisteminin içerisinde geçmektedir. 23.902 m² yeşil alan bulunmaktadır. 500 adet ağaç, 460 adet çalı ve 106 adet sarmaşık olmak üzere toplam 1066 adet bitki ekimi yapılmıştır. İlaven 10.000 m² yeşil alan, Orman Bölge Müdürlüğü ile 150.000 ağaç dikimi protokolü kapsamında 35.000 adet ağaç dikimi , 1000 adet çalı olmak üzere toplam 36000 adet bitki ekimi yapılmıştır. 606 adet açık araç otoparkı bulunmaktadır.

Üniversitemiz Esenboğa Külliyesinden Kareler









Merkezi Arařtırma Laboratuvarı



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valilięi Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Merkez Arařtırma Laboratuvarı Binası; biri bodrum kat olmak üzere üç katlı, olarak kurgulanmıştır. Binada 20 adet ofis, 31 laboratuvar, 22 depo, 2 arşiv odası, 2 adet asansör makine dairesi, 1 danışma, 2 mutfak, 1 kantin, 1 sığınak, 1 makine teknik hacim, 2 soğuk oda, 1 saf su odası, 2 soyunma odası ve çatı katında, kapalı, açık ve yarı açık mekanlar bulunmaktadır.

Yapı boyutu, 83,90 m x 22,10 m olup, 5248,91 m²lik inşaat alanına sahiptir. Yapı yükseklięi 16,70 m olup, bina yükseklięi 9,85 m dir.



Yayın Alımları

2017 yılında 2017H037000 numaralı Yayın Alımları Projesi için 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödenek kapsamında 497.435,72 TL tutarında veri taban aboneliği alımı yapılmıştır.

2017H037000 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan kitaplar ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kitap sayısı 46.032 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

Kampüs Altyapısı projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile paralel olarak yürütülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi ile 2017 yılında Esenboğa Külliyesi İnşaatının alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2017 yılı içerisinde Esenboğa Merkez Külliyesi ve Bilkent Yerleşkesinde Enerji Etüdü Yapılması İşi, Esenboğa Külliyesi sınırları içerisinde yer alan azman deresinin ıslahı ve üniversite göleti projelerinin hazırlanması hizmet alımı işi, Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarı Ek Binasının Ön Projesine Uygun Olarak Uygulama Projelerinin Ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi, Varlık Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binasının Uygulama Projelerin Ve İhale Dosyasının Hazırlanması İşi gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler

2017 yılında 2017H036090 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında aşağıda yer alan işler tamamlanmıştır.

Yapılan İş	
Büro Mefruşatı Alımları	Diğer Makine Teçhizat Alımları
Okul Mefruşatı Alımları	Hareketli İş Makinesi Alımları
Hastane Mefruşatı Alımları	Bilgisayar Yazılım Alımları
Tıbbi Cihaz Alımları	Diğer Giderler
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	Hizmet Binası
Bilgisayar Yazılım Alımları	


1.4 Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 41.100.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl içinde yapılan likit karşılığı ödenek eklemeler ile 2017 yılı toplam yatırım bütçesi 43.538.000,00 TL olmuştur.

2017 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 43.538.000,00 TL' dir. Böylece % 30,97 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YEDEK ÖDENEK	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
	41.100	—	2.438	43.538	13.484	30,97
EĞİTİM (Toplam)	38.500	—	798	39.298	11.844	30,14
Derslik ve Merkezi Birimler	31.500	—	—	31.500	5.777	18,34
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	1.000	—	—	1.000	624	62,4
Muhtelif İşler	5.000	—	798	5.798	4.946	85,30
Kampüs Alt Yapısı	500	—	—	500	—	—
Yayın Alımı	500	—	—	500	497	99,4
DKH-SOSYAL (Toplam)	2.600	—	1.640	4.240	1.640	38,68
Merkezi Araştırma Lab.	2.600	—	—	4.240	1.640	38,68
İnşaat	—	—	1.640	4.240	1.640	38,68
Diğer	2.600	—	—	—	—	—

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları



Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım projelerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	5.850.000,00	75.000,00	----	5.925.000,00	2.742.960,49
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	250.000,00	65.000,00	----	315.000,00	139.396,90
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	33.000.000,00	1.639.596,23	----	34.639.596,23	8.040.491,23
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	657.585,00	----	2.657.585,00	2.561.498,85
	TOPLAM	41.100.000,00	2.437.181,23	-----	43.537.181,23	13.484.347,47

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 28.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2017 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 187.000.000,00 TL' dir. Projenin program ödeneği 31.500.000,00 TL' dir. 2017 yılında projeden 5.776.970,20 TL harcanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Esenboğa I. Etap İnşaatı 2016 yılında tamamlanmış olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime açılmıştır. I. Etap yapılması Merkezi Derslikler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Binası, Kafe, 2 adet futbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası, basketbol sahası ile 606 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır.

Ayrıca projenin altında bulunan Diş Hek.Fak.veTam.Tıp Uyg.Araş.Mer. ile Sağ.Bil.Ort.Ders. Binası inşaatı proje aşamasındadır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2019				
Karakteristiği:	Sağ.Bil.Ort.Ders.(50.000 m ²), Diş Hek.Fak.veTam.Tıp Uyg.Araş.Mer. (14.600 m ²), TOKİ I.Etap (74.000m ²)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Ekleme/Aktarma	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2011	187.000	31.500		5.777	18,34

2-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2017 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2019				
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	15.000	500			

3-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Toplam Proje Tutarı 14.535.000,00 TL olan proje için 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 2.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde 1.639.596,23 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş böylece toplam ödeneği 4.239.596,23 TL olmuştur. 1.639.596,03 TL harcama yapılarak % 38,67 oranında gider gerçekleşmiştir. İnşaat tamamlanmış olup, Laboratuvar cihaz alımları devam etmektedir.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
Numarası:	2014K120710				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2014-2017				
Karakteristiği:	İleri Araş.,Mak-Teçh.İnşaat(4900m2)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	14.535	2.600	1.640	1.640	38,67

2.2 Etüt Projeler

1-2017H036080 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2017 yılında 623.925,00 TL harcama yapılmış ve % 62,40 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2017H036080				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2017-2018				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2017	2.000	1.000	—	624	62,40

2.3 Yeni Projeler

1-2017H037000 Yayın Alımı

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2017 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 497.435,72TL harcama yapılmış ve % 99,49 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Yayın Alımı				
Numarası:	2017H037000				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2017-2017				
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2017	500	500	---	497	99,49

2-2017H036090 Muhtelif İşler

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 5.000.000,00 TL tahsis edilen bu ödenek, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın bakım-onarım ve mal alımlarında kullanılmış olup, ihtiyaçlardan dolayı yıl içerisinde projeye 797.585,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Proje bütçesine ekleme ile birlikte toplam ödenek 5.797.585,00 TL olmuştur. Projeden 4.946.421,04 TL harcama yapılarak % 85,32 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2017H036090				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2017-2017				
Karakteristiği:	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Makine Teçhizat, Taşıt: T-11b (1 adet)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2017	5.000	5.000	798	4.946	85,32

6.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2017H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2017	1.550	240	---	1.790	1.156	64,58

2017 yılında Muhtelif İşler projesinin 1.550.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projeye 240.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Başkanlığın 2017 yılı muhtelif işler proje bütçesi 1.790.000,00 TL olmuştur. Projeden 1.156.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 64,58 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	492.011,74
Okul Mefruşatı Alımları	13.625,70
Hastane Mefruşatı Alımları	615,60
Tıbbi Cihaz Alımları	29.320,60
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	154.875,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	120.761,20
Hareketli İş Makinesi Alımları	236.088,50
Bilgisayar Yazılım Alımları	41.152,50
Diğer Giderler	67.448,80
Toplam	1.155.899,64

6.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2017H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2017	1.450	---	---	1.450	1.296	89,38

2017 yılında Muhtelif İşler projesinin 1.250.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları " bütçesi için ayrılmış, bu kalemden 1.198.000,00 TL harcama yapılmıştır. 250.000,00 TL' lik kısmı ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmış olup, bu kalemden 98.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Projeden yıl içerisinde toplamda 1.296.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 89,38 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mal Alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.198.226,43
Toplam	1.198.226,43

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Bilgisayar Yazılım Alımları	98.244,40
Toplam	98.244,40

6.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2017H036090					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen			
2017	2.000	558	---	2.558	2.494	97,50

2017 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.000.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projeye geçmiş yıl ödeneklerinden 558.000,00 TL likit ödenek eklenmiştir. Başkanlığın 2017 yılı muhtelif işler proje bütçesi 2.558.000,00 TL olmuştur.

Projeden 2.494.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 97,50 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Diğer Giderler	9.086,00
Hizmet Binası	2.484.964,05
Toplam	2.494.050,05

3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		209.500			122.145			38.500			39.298			11.844
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		14.535			6.817			2.600			4.240			1.640
TOPLAM			224.035			128.962			41.100			43.538			13.484