



T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2017

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	3
I-GENEL DEĞERLENDİRME.....	4
1.1- Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	4
1.2- Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.3- 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite- Kalite Artışı/İyileşme	15
1.4- 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları	21
II-2016 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	23
2.1- Devam Eden Projeler	23
2.1.1- Kamu Yatırım Projeleri	23
1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	23
2-2016H034850 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	24
3-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı Projesi	24
4-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	25
5-2016H034870 Yayın Alımları	25
6-2016H034860 Muhtelif İşler Projesi	26
III-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER.....	29
EKLER	
2016 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu.....	30



SUNUŞ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı itibarı ile ön lisans düzeyinde 292'si Türk ve 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 293, lisans düzeyinde 9.212' si Türk ve 1.025'i yabancı uyruklu olmak üzere 10.237, lisansüstü eğitimde ise 4273' ü Türk ve 265' i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4.538 öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin “2016 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 38.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden 5.000.000,00 TL yedek ödenek verilmiştir. Ayrıca yıl içinde 19.301.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, 2016 yılı toplam proje tutarı 62.301.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Yedek Ödenek	Ekleme	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	28.000	5.000	10.979	43.979
2016H034850	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	—	—	400
2016H034860	Muhtelif İşler	5.000	—	1.729	6.729
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	100	—	1.593	1.693
2016H034870	Yayın Alımı	500	—	—	500
2014K120710	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.000	—	5.000	9.000
TOPLAM		38.000	5.000	19.301	62.301

Tablo 1-2016 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi inşaat çalışmaları devam etmekte olup Esenboğa Külliyesi ile eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütüldüğü yerleşkelere ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Esenboğa Külliyesi:



Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, Kafe, Spor Merkezi/Soyunma Birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet Futbol Sahası, Tenis Sahası, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, 606 Araçlık Açık Otoparktan oluşmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde yurt yapılmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna 40.000 m²' lik bir alan tahsis edilmiştir.

Esenboğa Külliye Yerleşkesinde; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.



Çubuk Yerleşkesi;

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU



Çubuk ilçesi 96 ada 85 parsel, 124 ada 4 parsel ve 144 ada 153 parsel numaralı arsalar ve üzerindeki taşınmazlar Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 25351 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsis edilmiştir. Bahsi geçen taşınmazların toplam kapalı alanı 19.705 m²'dir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hipoterapi Merkezi ve Fitoterapi Merkezi ile sosyal etkinlik alanlarının mevcut olduğu Çubuk Yerleşkesinde okçuluk ve binicilik sporları için altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi;



Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada da bulunan eski Esenboğa Belediye Hizmet binası 5393 sayılı kanunun 75. Maddesi d bendine göre 07.01.2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis kararıyla üniversitemize tahsisi yapılmıştır. 2.240 m² kapalı alanı bulunan binanın oturma alanı 560 m² dir . Bina 1 Bodrum,1 Zemin, 2 normal kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bu binada hizmet vermektedir.

Esenboğa Uluslararası Dökümantasyon Merkezi ile aynı ada da bulunan 5 ve 6 parseller üzerinde ki halı saha ve sosyal tesisler de 28/05/2014 tarihinde Üniversitemize tahsis edilmiştir.

Cinnah Yerleşkesi:



Cinnah Yerleşkesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. No:16 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan iki adet binanın 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan binalardan 4433 ada 9 nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum,1 zemin, 6 normal kat ve teras kattan oluşmakta olup 2397 m² kapalı alana sahiptir. 4433 ada 10

nolu parsel üzerindeki bina 1 bodrum, 1 zemin, 4 normal kattan oluşmakta olup 1.088 m² kapalı alana sahip olup bu iki binanın toplam kapalı alanı 3485 m² dir.

Cinnah Yerleşkesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü faaliyet göstermektedir.

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya / ANKARA adresinde bulunan diğer bina ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile tahsisi yapılmıştır. Bina idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır. Tahsisi yapılan 4433 ada 23 nolu parsel üzerindeki bina (kapalı alan 2.512 m² bina oturma alanı 325 m², açık alan 650 m²) ve 2 bodrum, 5 normal kat, teras kattan oluşmaktadır.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerimiz eğitim görmektedir.

Ulus Yerleşkesi:



Üniversitemiz kurulduğundan bu yana Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Ulus - Altındağ / Ankara adresinde bulunmaktadır. Ankara Valiliğinin 19.12.2012 tarih ve 28417 sayılı olurlarıyla kurulan devir, tasfiye ve paylaşırma komisyonu tarafından 6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 5. Fıkrası hükmü uyarınca binanın 20.02.2014 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne devri yapılmış olup tapu işlemleri tamamlanmıştır. Binanın 16.432 m² kapalı alanı, 1.400 m² oturma alanı bulunmaktadır.

Bina 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kattan oluşmaktadır. Ulus Yerleşkesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeler Ofisi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi mevcuttur.

Keçiören Yerleşkesi;



Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/ANKARA adresinde Keçiören Belediyesine ait 90172 ada 1 Parsel de bulunan 3527 m² kapalı alanlı bina 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Binaya ilaveten 2013 yılında 1285 m² kapalı alanlı çelik bina yapılmıştır. Yerleşke toplamda 4812 m² kapalı alanlı ve 3.500 m² açık alana sahip olup 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşmaktadır. 2016-2017 Akademik Yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak hizmet vermektedir.

Bilkent Yerleşkesi;



Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları Binası;

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin de üzerinde bulunduğu 29104 ada 9 numaralı parselin Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Laboratuvar Binası yapılmak üzere 20.000 m²'lik kısmı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 12.01.2012 tarihinde Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Söz konusu tahsisli arsa üzerine Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaat ihalesi TOKİ tarafından 15.08.2013 tarihinde yapılmıştır. Bina 1 bodrum, zemin ve 3 kattan oluşup 11.536 m² toplam kapalı alana sahiptir. Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerimiz öğrenimlerine bu binada devam etmektedir.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi;

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi;

Yeni Batı Mah.2026.Cad. Batıkent Yenimahalle/ANKARA adresinde ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

Varlık Yerleşkesi (Merkezi Araştırma Laboratuvarları Binası);



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200.737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile Üniversitemize kesin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 5248 m² inşaat alana sahip olan 1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Binasının 08.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup 20.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat başlanmıştır. İşin %85'i tamamlanmış olup, iş programına göre işin gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.

Anafartalar Binası



Altındağ ilçesi 857 ada 18 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine tahsisi için Milli Eğitim Bakanlığının 09.09.2014 tarihinde uygun görüşleri alınmış olup Milli Emlak Dairesi Başkanlığından tahsis yazışmaları yapılmıştır. Bahsi geçen taşınmazın toplam kapalı alanı 1.872 m²'dir.

Eski Sincan Adliyesi Binası;



Ankara İli Sincan İlçesi 377 ada 2 parsel nolu taşınmazın eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü' ne 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 47 nci maddesi gereğince 14.05.2013 tarihinde tahsisi yapılmıştır. Bina 1.900 m² kapalı alan, 5.670 m² açık alana sahiptir.

Milli İrade Yerleşkesi;



29779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara ili Keçiören İlçesi Ayvalı mahallesinde bulunan 7703 m² alanlı 90059 ada 2 parsel üzerindeki Rektörlük Kampüsü olarak kullanılan bina Maliye Bakanlığı' nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. Yerleşke 29.847 m²'lik kapalı alana sahiptir. Milli İrade Yerleşkesinde; Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

15 Temmuz Binası;



29779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesinde bulunan 44.577,74 m² alanlı 8010 ada 9 parsel üzerindeki Ayvalı Kampüsü olarak kullanılan bina, Maliye Bakanlığı' nın 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. 15 Temmuz Yerleşkesinde; Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Keçiören Yurt Binası;



29779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçici kullanımında iken Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih ve 32357 sayılı yazısı ile Keçiören İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde bulunan 30978 ada 8 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan bina Üniversitemizin geçici kullanımına bırakılmıştır. 2354 m² kapalı alana sahip olup 3 bodrum kat, 1 zemin kat, 3 kat, ve 1 teras kattan oluşmaktadır.

Ostim Binası;



Yenimahalle İlçesi Yuva mahallesinde bulunan 17.901 m² alanlı 42708 ada 2 parsel üzerindeki Ostim Kampüsü olarak kullanılan binalar Maliye Bakanlığı Makamının 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı oluru ile Üniversitemize tahsis edilmiştir.

YERLEŞKE	BİNA	TOPLAM KAPALI ALAN
ETLİK	KEÇİÖREN YOZGAT BULVARI	4.820 m ²
	MİLLİ İRADE BİNASI	25.000 m ²
	15 TEMMUZ BİNASI	43.721 m ²
ULUS	EK HİZMET BİNASI	16.432 m ²
	ANAFARTALAR	1.872 m ²
CİNNAH	CİNNAH İDARİ/ENSTİTÜ BİNASI	7.925 m ²
	EK HİZMET I (DERSLİK)	2.512 m ²
	EK HİZMET II (KONSERVATUVAR)	2.500 m ²
	SAĞLIK TEMEL BİLİMLERİ VE LABORATUVARLARI BİNASI	11.536 m ²
ESENBOĞA	KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MERKEZİ	2.240 m ²
	ESENBOĞA KÜLLİYESİ	76.000 m ²
ÇUBUK	SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	19.705 m ²
VARLIK	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI BİNASI	5249 m ²
OSTİM	MESLEK Y.O.	10.000 m ²
TOPLAM		234.117 m²

1.3 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Derslik ve Merkezi Birimler (Esenboğa Külliyesi)



Esenboğa Külliyesi 1. Etap yapım işi sözleşmesi 05.06.2014 tarihinde TOKİ BAŞKANLIĞI ile İZKA İNŞ. LTD. ŞTİ arasında 86.995.000 TL bedel ile imzalanmış olup 09.06.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.




Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' ın katılımıyla 02 Aralık 2016 Cuma günü açılışı yapılarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kullanıma başlanmıştır. Esenboğa Külliyesi 1. Etap bina kapalı alanı toplamı 77.413,65 m², açık alan toplamı 86.440,00 m²'dir. Kapalı alanlar dört ayrı bina, bir ısı merkezi, Kafe, Spor Merkezi/Soyunma Birimlerinden oluşmaktadır. Açık alanlar 2 adet Futbol Sahası, Tenis Sahası, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, 606 Araçlık Açık Otoparktan oluşmaktadır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna 40.000 m²' lik bir alan ayrılmış olup; arsanın emsal değeri 1,0 olduğundan toplam 40.000 m²' lik yurt yapılabilecektir

Üniversitemiz Esenboğa Külliyesinden Kareler







Merkezi Arařtırma Laboratuvarı



Ankara Etlik Zübeyde Hanım Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesini de kapsayan 200737 m² alanlı imarın 63805 ada 8 numaralı parseli Ankara Valiliğı Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 16425 sayılı yazısı ile üniversitemize kesin tahsis gerçekleştirilmiştir. 5248 m² inşaat alana sahip olan 1bodrum,1 zemin ve 1 normal kattan oluşacak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Binasının 08.12.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup 20.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat başlanmıştır. İşin %85'i tamamlanmış olup, iş programına göre işin gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.

Yayın Alımları

2016 yılında 2016H034870 numaralı Yayın Alımları Projesi için 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödenek kapsamında 444.670,86 TL tutarında veri taban aboneliğı alımı yapılmıştır.

2016H034870 numaralı Yayın Alımları Projesi kapsamında alınan kitaplar ile birlikte Üniversitemiz kütüphane envanterinde yer alan toplam kitap sayısı 27.900 adete ulaşmıştır.

Kampüs Altyapısı

Kampüs Altyapısı projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile paralel olarak yürütölmektedir. Kampüs Altyapısı projesi ile 2016 yılında Esenboğa Külliyesi İnşaatının alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2016 yılı içerisinde var olan yerleşkelerimizdeki etüt ve proje çalışmaları ile Sağlık Esenboğa Kampüs Alanı İmar Planı Değişikliği Uygulaması Hizmet Alımı İşi, Bilkent Yerleşkesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarı Ek Binasına Ait Mimari Ön Projenin Hazırlanması İşi ile Esenboğa Külliye Sınırları İçerisinde Yer Alan Azman Deresinin Islahı Ve Üniversite Göleti Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi gerçekleştirilmiştir.

Muhtelif İşler

2016 yılında 2016H034860 nolu Muhtelif İşler Projesi kapsamında aşağıda yer alan işler tamamlanmıştır.

Yapılan İş	
Büro Mefruşatı Alımları	Diğer Makine Teçhizat Alımları
Okul Mefruşatı Alımları	Bilgisayar Yazılım Alımları
Diğer Mefruşat Alımları	Proje Giderleri
Kara Taşıt Alımları	Diğer Giderler
Bilgisayar Alımları	Hizmet Binası
	Diğer Giderler


1.4 Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 38.000.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve yıl içinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 5.000.000,00 TL yedek ödenek verilmiştir. Ayrıca yıl içinde yapılan likit karşılığı ödenek eklemeler ile 2016 yılı toplam yatırım bütçesi 62.301.000,00 TL olmuştur.

2016 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 60.004.000,00 TL' dir. Böylece % 96,31 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YEDEK ÖDENEK	EKLEME	TOPLAM ÖDENEK	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI % (Toplam Ödenek)
	38.000	5.000	19.301	62.301	60.004	93,31
EĞİTİM (Toplam)	34.000	5.000	14.301	53.301	53.187	99,78
Derslik ve Merkezi Birimler	28.000	5.000	10.979	43.979	43.979	100
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400	—	—	400	400	100
Muhtelif İşler	5.000	—	1.729	6.729	6.671	99,14
Kampüs Alt Yapısı	100	—	1.593	1.693	1.693	100
Yayın Alımı	500	—	—	500	444	88,8
DKH-Sosyal(Toplam)	4.000	—	5.000	9.000	6.817	75,74
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.000	—	5.000	9.000	6.817	75,74
İnşaat	1.203	—	5.000	6.203	6.399	103,15
Diğer	2.797	—	—	—	418	—

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları



Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan sermaye kalemlerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	5.000.000,00	768.538,83	----	5.768.538,83	4.127.000,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	----	----	100.000,00	67.000,00
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	30.500.000,00	22.572.000,00	----	53.072.000,00	52.471.000,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.400.000,00	960.016,20	----	3.360.016,20	3.339.000,00
TOPLAM		38.000.000,00	24.301.000,00	-----	62.301.000,00	60.004.000,00

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

2. 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 28.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2011-2017 yıllarını kapsayan projenin toplam tutarı 155.000.000,00 TL' dir. Projenin program ödeneği olan 28.000.000,00 TL' ye yatırımları hızlandırma ödeneğinden 5.000.000,00 TL yedek ödenek aktarılmış ve program yılı ödeneği 33.000.000,00 TL olmuştur. Ayrıca yıl içerisinde geçmiş yıllarda harcanmayan proje tutarlarından 10.979.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenerek yedek ödenek ile birlikte toplam ödenek 43.979.000,00 TL olmuştur. 2016 yılında 43.979.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2018				
Karakteristiği:	Sağ.Bil.Ort.Ders.(15.000 m ²) TOKİ I.Etap (74.000 m ²)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Ekleme/Aktarma	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2011	155.000	28.000	15.979	43.979	100

2-2016H034850 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 400.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2016 yılında 400.000,00 TL harcama yapılmış ve %100 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2016H034850				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2016-2016				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2016	400	400	—	400	100

3-2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye 2016 yılı içerisinde 1.593.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş ve 1.693.000,00 TL harcama yapılarak %100 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2016				
Karakteristiği:	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,Peyzaj, Su isale hattı,Telefon Hattı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	12.500	100	1.593	1.693	100

4-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Toplam Proje Tutarı 13.585.000,00 TL olan proje için 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde 5.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş böylece toplam ödeneği 9.000.000,00 TL olmuştur. 6.817.000,00 TL harcama yapılarak %75,74 oranında gider gerçekleşmiştir.

Üniversite içinde ortak olarak kullanılabilecek Merkezi Araştırma Laboratuvarının ihalesi 08.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Nisan 2017’ de inşaat sona erecektir.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
Numarası:	2014K120710				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2014-2017				
Karakteristiği:	İleri Araş., Mak-Tech. İnşaat(4900m2)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	13.585	4.000	5.000	6.817	75,74

5-2016H034870 Yayın Alımı

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2016 yılı içerisinde basılı ve elektronik yayın alımları için 445.000,00 TL harcama yapılmış ve %89 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Yayın Alımı				
Numarası:	2016H034870				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2016-2016				
Karakteristiği:	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2016	500	500	---	445	89

6-2016H034860 Muhtelif İşler

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 5.000.000,00 TL tahsis edilen bu ödenek, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın bakım-onarım ve yapım ve mal alımlarında kullanılmış olup, ihtiyaçlardan dolayı yıl içerisinde projeye 1.729.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Proje bütçesine ekleme ile birlikte toplam ödenek 6.729.000,00 TL olmuştur. Projeden 6.671.000,00 TL harcama yapılarak %99,14 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2016H034860				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2016-2016				
Karakteristiği:	Bakım Onarım,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Makine Teçhizat, T-5 (1 Adet)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2016	5.000	5.000	1.729	6.671	99,14

6.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2016H034860					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2016	2.200	289	---	2.489	2.485	99,83

2016 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.200.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projenin geçmiş yıl ödeneklerinden 289.000,00 TL ekleme yapılarak Başkanlığın 2016 yılı muhtelif işler proje bütçesi 2.489.000,00 TL olmuştur. Projeden 2.485.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 99,83 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	1.193.000,00
Okul Mefruşatı Alımları	1.045.000,00
Diğer Mefruşat Alımları	148.000,00
Kara Taşıt Alımları	99.000,00
Toplam	2.485.000,00

6.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2016H034860					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2016	400	480	---	880	847	96,25

2016 yılında Muhtelif İşler projesinin 300.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları " bütçesi için ayrılmış ayrıca bu kaleme yapılan 480.000,00 TL ekleme ile toplam 780.000,00 TL ödeneği olmuştur. Bu kalemden 780.000,00 TL harcama yapılmıştır.100.000,00 TL' lik kısmı ise "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır olup bu kalemden 67.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Projeden yıl içerisinde toplamda 847.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 96,25 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mal Alımları gider kaleminden yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Büro Mefruşatı Alımları	293.000,00
Diğer Mefruşat Alımları	487.000,00
Toplam	780.000,00

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Alınan Malzemeler	Miktar
Bilgisayar Yazılım Alımları	67.000,00
Toplam	67.000,00

6.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2016H034860					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2016	2.400	960	---	3.360	3.339	99,38

2016 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.400.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projeye geçmiş yıl ödeneklerinden 960.000,00 TL likit ödenek eklenmiştir. Başkanlığın 2016 yılı muhtelif işler proje bütçesi 3.360.000,00 TL olmuştur.

Projeden 3.339.000,00 TL tutarında harcama yapılmış olup, % 99,38 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan İş	Miktar
Proje Giderleri	57.000,00
Diğer Giderler	73.000,00
Hizmet Binası	3.209.000,00
Toplam	3.339.000,00

3.SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı:Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		173.400			76.473			34.000			53.301			53.187
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		13.585						4.000			9.000			6.817
TOPLAM			186.985			76.473			38.000			62.301			60.004