



T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2015

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1. Genel Değerlendirme	3
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	8
1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları	9
2. 2014 Yılı Proje Uygulamaları	11
2.1 Devam Eden Projeler	11
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	11
1. 2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	11
2. 2014H030600 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	12
3. 2012H033150 Kampüs Alt Yapısı Projesi	12
4. 2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	13
5. 2014H030610 Muhtelif İşler Projesi	13
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	20
4. 2014 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	21



SUNUŞ

2014-2015 eğitim öğretim yılında aramıza katılan öğrenciler ile birlikte 6.204' ü lisans öğrencisi ve 2.471' i lisansüstü öğrencisi ile eğitim öğretimine devam etmekte olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mevcut ve gelecekte aramıza katılacak olan yeni öğrencilerimizin eğitim mekânlarının hazırlanması için çalışmalarına devam etmektedir.

Esenboğa Mahallesi' nde 3.433 dönümlük arazi üzerine kurulması kararlaştırılan kampüs inşaatına 07.01.2015 tarihinde düzenlenen temel atma töreni ile başlanmış bulunmaktadır. Bilkent Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaatı ise bitirilmiş olup, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlamıştır. Çağımıza uygun teknoloji, makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin 2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut projeler için 33.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde Muhtelif İşler projesi için mevcut ödenek yetersizliği sebebi ile 1.000.000,00 TL yedek ödenek eklenerek toplam yatırım bütçemiz 2014 yılı için 34.500.000,00 TL olmuştur.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Yedek Ödenek	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	22.000	—	—	22.000
2014H030600	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	—	—	100
2014H030610	Muhtelif İşler	5.400	—	1.000	6.400
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	3.000	—	—	3.000
2014K120710	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.000	—	—	3.000
TOPLAM		33.500	—	1.000	34.500

Tablo 1-2014 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara' nın beşinci devlet üniversitesi olarak 27648 sayı ve 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan karar uyarınca kurulan Üniversitemiz' in kampüs inşaatı çalışmaları henüz tamamlanmadığından eğitim ve öğretim hizmetlerine aşağıda tanımlanan yerleşkelerde devam etmektedir.

Esenboğa Yerleşkesi:

Esenboğa Mah. Atatürk Cd. Çubuk/Ankara adresinde Esenboğa Mahallesi 538 ada da bulunan eski Esenboğa Belediyesi Hizmet Binası 5393 sayılı kanunun 75 inci maddesi d bendine göre, 07/01/2011 tarihli Çubuk Belediyesi Meclis Kararıyla Üniversitemiz' e tahsis yapılmıştır. Bina; 1 bodrum,1 zemin, 2 normal kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmakta ve 2307 m² lik kapalı alana sahiptir.

Tübitak Ulakbim basılı koleksiyonundaki bir milyona yakın bilimsel basılı süreli yayının Üniversitemiz' e devri sağlanarak Esenboğa yerleşkemizde bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Dokümantasyon Birimi' nde hizmet vermeye başlamıştır.

Cinnah Yerleşkesi

Cinnah Yerleşkesi A Blok:

Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. no:16 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Cinnah A Blok 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine tahsis edilmiştir. 2397 m² büyüklüğündeki 4433 ada 9 parsel de bulunan A Blok 1 bodrum 1 zemin, 6 normal kat ve teras kat olmak üzere toplam 8 katlı olup toplam kapalı alanı 5104 m² dir. Bu bina hali hazırda Siyasal Bilgiler Fakültesi eğitim-öğretim hizmetleri için kullanılmaktadır.

Cinnah Yerleşkesi B Blok:

Güvenevler Mahallesi Cinnah Cad. no:16 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Cinnah A Blok 30.05.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine tahsis edilmiştir. 1088 m² büyüklüğündeki 4433 ada 10 parsel de bulunan B Blok 1 bodrum, 1 zemin ve 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olup toplam kapalı alanı 1630 m² dir. Bina hali hazırda Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans ve doktora programı hizmetleri için kullanılmaktadır.

Cinnah Yerleşkesi C Blok:

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara adresinde bulunan diğer bina Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan 22.01.2013 tarihli protokol ile Üniversitemize tahsis edilmiştir. 1015 m² arsa üzerinde bulunan C Blok 2919 m² lik kapalı

alana sahip olup, 2 bodrum, 5 normal kat ve teras kattan oluşmaktadır. Hukuk Fakültesi eğitim-öğretim hizmetlerini bu binada yürütmektedir.

Cinnah Yerleşkesi D Blok:

Güvenevler Mahallesi Güneş Sok. No:5 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara adresinde bulunan D Blok 3 bodrum, zemin kat ve 3 normal kattan oluşmaktadır. 2521m²'lik kapalı alana sahip olup akademik ve idari ofis olarak kullanılmaktadır.

Etlik Yerleşkesi:

Halil Sezai Erkut Cad. Sazak Sok. No: 2 Keçiören / Ankara adresinde bulunmaktadır. 24.08.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafımıza tahsisi yapılmış olan 16322 m² arsa üzerindedir. Yerleşkede 2 adet betonarme bina bulunmaktadır. Bodrum kat+zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı betonarme binada idari ofisler ile Yabancı Diller Yüksek Okulu derslikleri bulunmaktadır.

Ayrıca 100 kişilik kapalı spor salonu binasında da Üniversitemizin spor faaliyetleri yürütülmektedir. Toplam kapalı alan ise 10.485 m² olup, yerleşkede toplam 38 adet (2.190 m²) sınıf vardır.

Etlik Yerleşkemizde; tüm fakültelerin hazırlık sınıfları ile İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu hizmet vermektedir.

Ulus Yerleşkesi:

Yerleşke Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan ofisi ve Öğretim Görevlilerinin ofisleri olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü' nün ofisleri bulunmaktadır. 3 bodrum, zemin kat ve 6 normal kat olmak üzere toplam 10 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 15.142,00 m² dir.22/02/2014 tarihine kadar kiralık olarak kullanmakta olduğumuz bina bu tarihten itibaren Üniversitemize devir edilmiştir.

Keçiören Yerleşkesi:

Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokak Keçiören/Ankara adresinde ve 90172 ada 1 parsel de bulunan bina Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi eğitim-öğretim binası olarak

kullanılmakta olup, 10.04.2012 tarihli protokol ile Keçiören Belediyesince Üniversitemize tahsisi yapılmıştır. Tahsisten sonra tadilat projesiyle idari ofisler ile derslik olarak kullanılmaktadır.

Bodrum, zemin ve 1 normal kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 3.635 m²’ dir. Yerleşkede toplam 8 adet (658 m²) sınıf vardır. Ayrıca toplam 8 adet (580 m²) laboratuvar mevcuttur.

Bilkent Yerleşkesi:

Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları Binası;

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 6/A Çankaya Adresinde; 7 Ocak 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Temel Bilimleri Ve Laboratuvarları binasının açılışını gerçekleştirmiş olup, 11536 m² kapalı alana sahip olup 1254 m² derslik, 1449 m²laboratuvar, 1253 m² amfi, 530 m² idari bina olarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenimlerine bu binada devam etmektedir.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi;

Bilkent Yolu 3. Km. Çankaya / Ankara adresinde; ortak kullanım protokolü gereğince Üniversite Hastanesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi;

Yeni Batı Mah.2026.Cad. Batıkent Yenimahalle/ANKARA adresinde ortak kullanım protokolü imzalanmıştır.

İslami İlimler Fakültesi Yerleşkesi:

Ankara ili Altındağ ilçesi Necatibey mah. Anafartalar cad. No:69 Ulus/ Ankara adresinde bulunan İslami İlimler Fakültesi binası 2161,6 m² kapalı alana sahip olup, İslami İlimler Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerini bu binada sürdürmektedir.

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİNALARIN BRÜT VE KULLANIM ALANLARI

BİNA	BÜRÜT ALAN	İDARİ BİRİM	DERSLİK	KÜTÜPHANE	YEMEKHANE	MESCİD	TEKNİK HACİM	LABORATUVAR	KANTİN	DEPO	WC	TOPLANTI / KONFERAN S SALONU	SPOR SALONU	AMFİ	OTOPARK	SIĞINAK
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ YERLEŞKESİ	2161,9	529,01	422,85	149,9	74,81	49,9	20,45		13,77	24,69	75,71					
CİNNAH A BLOK	5104,3	1854,95			352,49	140,92	51,59		125,35	169,89	140,13	94,46				
CİNNAH B BLOK	1630	378,19	428,52				73,33			136,47	43,67	69,39				
CİNNAH C BLOK	2919,78	190,88	920,56			10	79,27	62,87	126,19	103,91	131,84					
CİNNAH D BLOK	2521,2	1170,54					106,89			372,03	54,72					
ESANBOĞA KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MERKEZİ	2307,22	401,9		945,95			89,2				76,4					
ETLİK YERLEŞKESİ	10485,1	658,38	2190,7		212,04		380		84,31	202,11	554,98		784			
KEÇİÖREN YERLEŞKESİ	3635	527,5	490	177	202		149	580		157	100,6					
BİLKENT SAĞLIK TEMEL BİLİMLER BİNASI	11536	530,01	1354,8				464,33	1448,88			181,6	52,18		1252,5	704.19	421,5
ULUS REKTÖRLÜK BİNASI	15141,36	2175,72	159,61		486,24	74,91	464,38	159,43		1092,23	134,39	784,93			5000	

Tablo 2 -Fiziksel Alan Bilgileri Gösterir Tablo

Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası

Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 29104 ada 6 parselden yaklaşık 20.000,00 m² taşınmaz (tüm parsel alanı 717.793,00 m²dir) Üniversitemize tahsis edilmiştir. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 15.08.2013 tarihinde Yapım sözleşmesi yapılarak tamamlanan bina 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Esenboğa Kampüsü

Üniversitemiz Kampus alanı, 28.10.2010 tarihli ve 27743 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan, 12.10.2010 tarihli ve 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca oluşturulan komisyon marifetiyle Ankara ili Çubuk İlçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleri olarak belirlenmiştir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek-1 maddesinin (m) bendi gereğince TOKİ Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında 18.10.2011 tarihinde imzalanan protokol gereği 1/25000 ölçekli Çubuk-Akyurt Koridoru Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tapuda tescil edilmiştir.

74.000 m² inşaat alanına sahip İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Laboratuvar Binasından oluşan 1. Etap Kampus İnşaatı yapım sözleşmesi TOKİ Başkanlığı ile yüklenici firma arasında imzalanmış olup 1. Etap Kampüs Alanı Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN' ın teşrifleriyle 07 Ocak 2015 tarihinde Bilkent Yerleşkemizde icra edilmiştir.

Küme Akademi Binası:

İnşaata, Avrupa Birliği Hibe Programı Kapsamında ön projeleri tamamlanarak onaylatılmış olan binanın, ilgili birimlerince uygulama projelerinin çizilmesine müteakip ihalesinin yapılması beklenilmektedir.

Sincan'da Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir binanın Üniversitemize devri yapılmış olup binanın imar problemlerinin giderilebilmesi için Sincan Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. İmar sorununun çözülmesine müteakip gerekli onarım ve tadilatları yapılarak Aile Sağlığı Ve Yaşam Merkezi olarak üniversitemize hizmet vermesi planlanmaktadır.


1.4 Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 33.500.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve yıl içinde ödenek yetersizliği sebebi ile Muhtelif İşler projesine 1.000.000,00 TL yedek ödenek eklenmiş ve böylece 2014 yılı toplam yatırım bütçesi 34.500.000,00 TL olmuştur.

2014 yılsonu itibari ile projelerden yapılan toplam harcama 20.377.833,37 TL' dir. Böylece % 14,39 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE EKLENEN	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI %
	33.500	1.000	20.378	59,07
EĞİTİM (Toplam)	30.500	1.000	20.378	64,69
Derslik ve Merkezi Birimler	22.000	—	15.769.075,97	71,68
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	—	—	—
Muhtelif İşler	5.400	1.000	4.501.897,32	70,34
Kampüs Alt Yapısı	3.000	—	—	
DKH-Sosyal(Toplam)	3.000			
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.000	—	—	
İnşaat	2.500	—	106.860,08	4,27
Diğer	500	—	—	

Tablo 3-Sektörel Bazda Harcama Oranları



Grafik 1-Sektörel Bazda Harcama Oranları Grafiği

Üniversitemiz bütçesinde yer alan sermaye kalemlerinin ekonomik gider koda göre II. düzeyde dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	3.050.000,00	1.340.000,00	----	4.390.000,00	3.156.820,28
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000,00	----	----	350.000,00	104.002,57
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	28.100.000,00	----	----	28.100.000,00	15.875.936,05
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	----	340.000,00	1.660.000,00	1.241.074,47
TOPLAM		33.500.000,00	1.340.000,00	340.000,00	34.500.000,00	20.377.833,37

Tablo 4-Sermaye Giderleri Ekonomik Dağılım

2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1-2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 22.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Devam eden bu projeden eğitim-öğretim binaları, idari binalar, hizmet binaları, alt yapı tesisleri ve diğer tesislerin yapımı ile bu işlere ait giderlerin TOKİ Başkanlığı'na ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yine proje içerisinde devam eden Sağlık Temel Bilimleri laboratuvarları Binası yapımı tamamlanarak 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlanılmıştır.

Projeden 2014 yılında 15.769.075,97 TL harcama yapılmıştır. Böylece projeden yapılan gider gerçekleşmesi % 71,68 olarak gerçekleşmiştir.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2016				
Karakteristiği:	İnş. Don.Sağ.Bil.Ders.Bin.(10000m2) TOKİ I.Etap (74000m2)				
Yılı	Proje Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Gerçekleşme Oranı %
		Eklenen	Düşülen		
2014	22.000	---	---	15.769	71,68

2-2014H030600 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2014 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2014H030600				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2014-2014				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	100	---	---	---	---

3-2012H033150Kampüs Alt Yapısı

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2014 yılında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2016				
Karakteristiği:	KnI.,El.,Su.,Çev.D.,Gaz Yol,IsıMrk.,Art.,Trf.,Tlf.				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	3.000	---	---	---	---

4-2014K120710 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2014 yılında 106.860,08 TL tutarında harcama yapılmış ve %3,57 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Merkezi Araştırma Laboratuvarı				
Numarası:	2014K120710				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2016				
Karakteristiği:	İleri Araş.,Mak-Tech., İnşaat(4000m2)				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	3.000	---	---	107	3,57

Projeden yapılan harcama detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	YBÜ Merkezi araştırma Laboratuvarı Binası Projesinin Çizilmesi ve İhale Dosyasının Hazırlanması Hizmet Alım İşİ.	2	106.860,08
TOPLAM			106.860,08

5-2014H030610Muhtelif İşler

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz bütçesine 5.400.000,00TL ödenek tahsis edilmiş ve yıl içerisinde ödenek yetersizliği sebebi ile 1.000.000,00 TL yedek ödenekten aktarma yapılmıştır. Böylece 2014 yılı muhtelif işler projesi toplam ödeneği 6.400.000,00 TL olmuştur. Projeden 2014 yılında 4.501.897,32 TL gider yapılmıştır.%70,34 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2014H030610				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2014-2014				
Karakteristiği:	B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt				
		Revize Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	5.400	1.000	---	4.502	70,34

5.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2014H030610					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	2.750	340	---	3.090	2.850	92,23

2014 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.750.000,00 TL' lik kısmı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projenin kendi içerisinde 340.000,00 TL aktarma yapılarak Başkanlığın 2014 yılı muhtelif işler proje bütçesi 3.090.000,00 TL olmuştur.

Projeden 2.849.739,94 TL tutarında harcama yapılmış olup, %92,23 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Mamul Mal Alımları gider kaleminden Büro Malzemesi-Makine-Teçhizat vs. alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	256	52.682,28
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	250	35.105,00
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	72	49.825,50
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	740	206.225,31
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	264	100.465,20
Tıp Fakültesi	Büro Mefruşatı Alımları	20	41.937,20
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	60	26.550,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımı	18	56.286,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımı	3	27.612,00
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımı	4	110.330,00
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımı	20	46.327,04
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımı	1	116.171,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımı	10	25.710,31
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	240	34.267,20
Üniversite Geneli	Okul Mefruşat Alımları	342	122.170,35
Üniversite Geneli	Bilgisayar Alımları	60	85.626,93
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	100	105.386,50
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	150	810.660,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	90	137.034,40
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	25	62.080,39
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	85	29.398,93
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.	Laboratuvar Cihazı Alımları	3	66.528,40
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.	Laboratuvar Cihazı Alımları	2	54.339,00
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak.	Laboratuvar Cihazı Alımları	1	10.856,00
Tıp Fakültesi	Laboratuvar Gereçleri Alımları	1	1.722,80
Üniversite Geneli	Diğer Mak. Teçh. Alımları	10	25.370,00
Tıp Fakültesi	Tıbbi Cihaz Alımları	151	38.660,76
Üniversite Geneli	Kara Taşıtı Alımları	1	370.411,44
TOPLAM			2.839.739,94

5.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2014H030610					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	350	---	---	350	104	29,71

2014 yılında Muhtelif İşler projesinin 350.000,00 TL' lik kısmı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın "Gayri Maddi Hak Alımları" bütçesi için ayrılmıştır. Projeden yıl içerisinde 104.002,57 TL tutarında harcama yapılmış olup, %29,71 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Kurumsal Güvenlik ve Filtreleme Yazılımı Yıllık Güncelleme Lisans Alımı	1	9.940,32
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güvenli Sunucu Sertifikası Yazılım Alımı	2	71.107,80
Tıp Fakültesi	Özlük İşleri Yönt. Yazılım Alımı	1	11.800,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Prog. Alımı	1	8.850,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Adobe Master Collection Cs 6ing Prog. Alımı	1	2.304,45
TOPLAM			104.002,57

5.3 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2014H030610					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	300	1000	---	1300	307	23,62

2014 yılında Muhtelif İşler projesinin 300.000,00 TL' lik kısmı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı' nın "Mamul Mal Alımları" bütçesi altında bulunan Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için ayrılmıştır. Ancak kitap alımında arttırım yapılacağından yıl içinde 1.000.000,00 TL yedek ödenek aktarılmış ve 2014 yılı proje ödeneği 1.300.000,00 TL olmuştur. Projeden yıl içerisinde 307.080,34 TL tutarında harcama yapılmış olup, %23,62 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

Mamul Mal Alımları gider kaleminden Yayın Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	10	48.985,28
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	80	87.367,67
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	12	12.491,95
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	1.776	60.970,76
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	9	98.223,2
TOPLAM			104.002,57

5.4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Numarası	2014H030610					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
		Revize	Ödenek			
Yılı	Proje Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2014	2000	---	340	1660	1241	74,76

2014 yılında Muhtelif İşler projesinin 2.000.000,00 TL' lik kısmı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" bütçesi için ayrılmıştır. İhtiyaçlardan dolayı projenin kendi içerisinde 340.000,00 TL düşülerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesine aktarılmıştır. Başkanlığın 2014 yılı muhtelif işler proje bütçesi 1.660.000,00 TL olmuştur.

Projeden 1.241.074,47 TL tutarında harcama yapılmış olup, %74,76 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-İSLİK SAN.VE TİC DESA MİMARLIK MÜHENDİSLİK (6.7.1.1)	YBU CİNNAH A-B BLOKLARI MUHTELİF ONARIM ve TADİLAT İŞLERİ İÇİN TADİLAT PROJELERİ ve İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ	1	54.398,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- AS BİRLİK SONDAJ İNŞ TRZ.GID.PAZARL.T (6.7.1.1)	ESENBOĞA MERKEZ KAMPÜS AĞAÇLANDIRMA SAHASININ SULANMASI AMACIYLA AÇILMASI PLANLANAN SULAMA KUYULARININ YERLERİNİN ÖN ETÜT İLE BELİRLENMESİ İŞİ ÖDEMESİ	1	3.776,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Cemil ALAGÖZ-Serce İnşaat (6.7.1.90)	YBU ULUS YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK EK HİZMET BİNASINDA SİSTEM ODASI ve DEPO YAPILMASI TADİLAT İŞİ 1. HAKEDİŞ ÖDEMESİ		244.341,57
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Cemil ALAGÖZ-Serce İnşaat (6.7.1.90)	YBU ULUS YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK EK HİZMET BİNASINDA SİSTEM ODASI ve DEPO YAPILMASI TADİLAT İŞİ 2. HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1	317.259,21
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-FATMA SUN(6.7.1.90)	YBU ULUS REKTÖRLÜK BİNASI MEKANİK ONARIM İŞİ	1	20.945,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- ÇAKIRGÖZ İNŞAAT ENDÜSTRİ VE TİC. (6.7.1.90)	YBU CİNNAH YERLEŞKESİ EK HİZMET BİNASI A-B BLOKLARININ PENCERELERİNİN DEĞİRTİRİLMESİ VE MUHTELİF TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI İHALESİ 1. HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1	117.165,88

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- ÇAKIRGÖZ İNŞAAT ENDÜSTRİ VE TİC. (6.7.1.90)	YBU CİNNAH YERLEŞKESİ EK HİZMET BİNASI A-B BLOKLARININ PENCERELERİNİN DEĞİRTİRİLMESİ VE MUHTELİF TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI İHALESİ 2. HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1	65.003,90
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- ÇAKIRGÖZ İNŞAAT ENDÜSTRİ VE TİC. (6.7.1.90)	YBU CİNNAH YERLEŞKESİ EK HİZMET BİNASI A-B BLOKLARININ PENCERELERİNİN DEĞİRTİRİLMESİ VE MUHTELİF TADİLAT İŞLERİNİN YAPILMASI İHALESİ 3. VE SON HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1	52.285,77
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- İlhan YAZICI (6.7.2.90)	YBU ETLİK YERLEŞKESİ OKUMA SALONLARI ve DIŞ CEPHE ANDEZİTLERİNİN ONARIMI YAPIM İŞİ ÖDEMESİ	1	50.504,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Karademir Asansör İnş. San. ve tic.ltd. (6.7.7.1)	YBU ULUS YERLEŞKESİ CİNNAH YERLEŞKESİ VE ETLİK YERLEŞKESİ ASANSÖRLERİ YEŞİL ETİKET ALINMASI İÇİN ASANSÖR TADİLAT İŞLERİ YAPIM İŞİ ÖDEMESİ	1	33.040,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- Kürşat Tosun (6.7.7.90)	YBU İSLAMİ İLİMLER FAK. YEMEKHANE YAPILMASI ve ÇEŞİTLİ TADİLAT İŞİ ÖDEMESİ	1	33.925,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- MDY ELEKT. İMAL.İNŞ.TAH.GID.NAK. (6.7.7.90)	YBU OVACIK YERLEŞKESİ TOPRAKLAMA TESİSATI GÜÇLENDİRME,DIŞ CEPHE SÜPÜRGELİK DÖŞENMESİ VE DİĞER MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ YAPIM İŞİ HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1	12.390,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- 312 ELEKTRİK TAAHHÜTOTOM.PRO. MÜH. (6.7.7.90)	SAĞLIK TEMEL BİLİMLERİ LABORATUVARI BİNASI REVİZE ELEKTRİK İMALATLARI YAPIM İŞİ 1. HAKEDİŞ ÖDEMESİ	1	46.964,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- DOĞAN TEL ÖRGÜ DEM D EK İML MONT TC (6.7.7.90)	YBU CİNNAH YERLEŞKESİ EK HİZMET BİNASI(TAPDK)MEVCUT ÇEVRE DUVAR ÜSTÜ PANEL ÇİT VE ÇUBUK KAMPÜS ALANINDA BETON DİREKLİ DİKENLİ TEL ÇEVRE DUVARININ YAPILMASI İŞLERİ ÖDEMESİ.	1	44.501,34
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- İSLİK SAN.VE TİC DESA MİMARLIK MÜHEND (6.7.7.90)	YBU ULUS YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK EK HİZMET BİNASI MUHTELİF ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ İÇİN TADİLAT PROJELERİ VE İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ ÖDEMESİ	1	54.280,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı- ANER GRUP TİCARET LİMİTED ŞİRK.(6.7.7.90)	YBÜ Keçiören Ovacık Yerleşkesi Aleminyum Doğrama yapılması ve Etlik Yerleşkesi Çeşitli Tadilat İşleri	1	34.834,80
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-MDY ELEK.İMAL.İNŞ.TA H.GID.NAKL.İTH.İ. (6.7.7.90)	B 215276 YBU EK HİZMET BİNASI (BOTAŞ)ÇEŞİTLİ TADİLAT İŞLERİ ÖDEMESİ	1	55.460,00
TOPLAM			1.241.074,47

3.SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.

2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bütçe Türü:Özel Bütçe2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama			2014 Yılı Program Ödenek			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4		157.594			14.740			31.500			46.416			20.271
Sağlık															
D.KamuHizm.	1		12.000						3.000						
-İktisadi															
-Sosyal	1		12.000						3.000						107
TOPLAM			169.594			14.740			34.500			46.416			20.378