



T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART 2014

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1. Genel Değerlendirme	3
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	5
1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları	7
2.1 Devam Eden Projeler	7
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	7
1. 2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	7
2. 2013H031860ÇeşitliÜnitelerin Etüd Projesi	8
3. 2013H031870 Muhtelif İşler Projesi	8
4. 2012H033150 Kampüs Alt Yapısı Projesi	14
3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler	15
4. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	16
5. 2013 Yılı Yatırım Projeleri Listesi	17



SUNUŞ

2013-2014 eğitim öğretim yılında aramıza katılan öğrenciler ile birlikte 346' sı yabancı uyruklu öğrenci olmak üzere 4399 lisans öğrencisi ve 60' ı yabancı uyruklu olmak üzere 1648 lisansüstü öğrencisi ile eğitim öğretimine devam etmekte olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mevcut ve gelecekte aramıza katılacak olan yeni öğrencilerimizin eğitim mekânlarının hazırlanması için çalışmalarına devam etmektedir.

Esenboğa Mahallesi' nde 3.433 dönümlük arazi üzerine kurulması kararlaştırılan kampüs inşaatı 2014 yılında başlayacaktır. Bilkent Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası inşaatı hızla devam etmekte olup 2014-2015 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır. Çağımıza uygun teknoloji, makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmış olup saygılarımla kamuoyuna sunarım.

Prof. Dr. Metin DOĞAN
Rektör

1.GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemize 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile aşağıda belirtilen mevcut dört proje için 28.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Proje No	Proje Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	Yedek Ödenek	Toplam
2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	20.000	—	—	20.000
2013H031860	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	—	—	100
2013H031870	Muhtelif İşler	4.900	—	—	4.900
2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	3.000	—	—	3.000
TOPLAM		28.000	—	—	28.000

2013 Yılı Yatırımlarının Finansman Kaynakları

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Ankara' nın beşinci devlet üniversitesi olarak 27648 sayı ve 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan karar uyarınca kurulan Üniversitemiz' in kampüs inşaatı çalışmaları tamamlanmadığından eğitim ve öğretim hizmetlerine aşağıda tanımlanan sekiz adet yerleşkesinde devam etmektedir.

- **Esenboğa Yerleşkesi:** Uluslararası dokümantasyon merkezi olarak kullanılan yerleşkemiz bodrum, zemin ve iki kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 2.240 m² dir.
- **Cinnah Yerleşkesi:** İki ayrı bloktan oluşan yerleşkemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü derslikleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İslami İlimler ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Öğretim Görevlilerimizin ofisleri olarak kullanılmaktadır.

Birinci blok bodrum kat, zemin kat ve artı 6 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 5.760 m²dir.

İkinci blok bodrum kat, zemin kat ve artı 4 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 2.165 m²dir.

- **Cinnah Yerleşkesi Ek Hizmet Binası:** Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi büroları olarak kullanılmaktadır. 2 adet Bodrum, zemin ve 4 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 2.512 m² dir. Ayrıca 1 adet 82 m² laboratuvar mevcuttur.
- **Etlik Yerleşkesi:** Yabancı Diller Yüksekokul'u derslikleri ile Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi derslikleri bulunmaktadır. Bodrum, zemin ve artı üç kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan ise 10.407 m² dir. Yerleşkede 38 adet toplam 2.374 m² sınıf vardır. Ayrıca 7 adet toplam 566 m² laboratuvar mevcuttur.
- **Ulus Yerleşkesi:** Yerleşke Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Mühendislik Fakültesi Dekan ofisi ve Öğretim Görevlilerinin ofisleri olarak kullanılmaktadır. 3 bodrum, zemin kat ve artı 6 kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alan 7.672 m² dir.
- **Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerleşkesi:** Üniversitemiz ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol gereği Üniversitemiz Tıp Fakültesi derslikleri olarak kullanılmaktadır. Tek kattan oluşan yerleşkenin toplam kapalı alanı ise 510 m² dir. Yerleşkede 2 adet toplam 198 m² sınıf vardır. Ayrıca 7 adet toplam 566 m² laboratuvar mevcuttur.
- **Keçiören Ovacık Yerleşkesi:** Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binası idari personel ve derslikler olarak kullanılmaktadır. Bodrum, zemin ve artı bir kattan oluşmaktadır. Toplam kapalı alanı ise 3.640 m² dir. Yerleşkede 8 adet toplam 606 m² sınıf vardır. Ayrıca 8 adet 464 m² laboratuvar mevcuttur.
- **Yaşamkent Yerleşkesi:** Üniversitemiz Tıp Fakültesi derslikleri ve büroları olarak kullanılmaktadır. zemin ve 6 katı Üniversitemize tahsis edilmiştir. Toplam tahsisli kapalı alanı ise 4.870 m² dir. Yerleşkede 5 adet toplam 765 m² sınıf vardır. Ayrıca 3 adet 330 m² laboratuvar mevcuttur.

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL ALANLAR	
KAPALI ALANLAR	m ²
Esenboğa Yerleşkesi	2.240
Cinnah Yerleşkesi	5.760 + 2.165
Cinnah Yerleşkesi Ek Hizmet Binası	2.512
Etlik Yerleşkesi	10.407
Ulus Yerleşkesi	7.672
Atatürk Eğitim ve Araş. Hast. Yerleşkesi	510
Keçiören Ovacık Yerleşkesi	3.640
Yaşamkent Yerleşkesi	4.870
Toplam Kapalı Alan	39.776

Fiziksel Alan Bilgileri Gösterir Tablo

1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası

Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 29104 ada 6 parselden yaklaşık 20.000,00 m² taşınmaz (tüm parsel alanı 717.793,00 m² dir), Üniversitemize tahsis edilmiştir. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 15.08.2013 tarihinde Yapım sözleşmesi yapılmış bulunan ve 350 gün sürmesi planlanan binanın, inşaatı devam etmektedir.

Ovacık Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üniversitemiz ile Keçiören Belediyesi arasında Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 Sokakta mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 90172 ada 1 sayılı parseldeki **‘Ekmek Fabrikası Binasının Fakülte Açılması Şartı ile Tahsisine İlişkin Protokol’** 10.04.2012 tarihinde imza altına alınmıştır.

Birimimiz anılan protokol çerçevesinde gerekli çalışmaları yaparak söz konusu binanın tadilat işleri tamamlamış olup binada 18.02.2013 tarihinde eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Esenboğa Kampüsü

Üniversitemiz Kampus alanı, 28.10.2010 tarihli ve 27743 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan, 12.10.2010 tarihli ve 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca oluşturulan komisyon marifetiyle Ankara ili Çubuk İlçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleri olarak belirlenmiştir.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek-1 maddesinin (m) bendi gereğince TOKİ Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında 18.10.2011 tarihinde imzalanan protokol gereği 1/25000 ölçekli Çubuk-Akyurt Koridoru Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tapuda tescil edilmiştir.

74.000 m2 inşaat alanına sahip İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Laboratuvar Binasından oluşan 1. Etap Kampus İnşaatının kesin proje planlama ve ihale dosyası hazırlama işlemleri TOKİ Başkanlığıca tamamlanmıştır. 13.11.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup bir kısım teknik gerekçeler ile iptal edilmiştir. Söz konusu eksiklikler giderildikten sonra yeniden ihaleye çıkılması beklenmektedir.

Küme Akademisi Binası:

Ankara İli Çankaya İlçesi Beytepe (Lodumlu) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 29104 ada 6 parselden yaklaşık 20.000,00 m² taşınmaz üzerine yapılması planlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülecek olan projede sanayi kümeleri ile ilgili olarak eğitim, seminer, konferans, araştırma, teknik danışmanlık hizmeti, yayın ve diğer akademik çalışmalarının (lisansüstü eğitim programları) icra edileceği Akademi (Araştırma Merkezi) binası yapılması planlanmaktadır. Söz konusu bina Avrupa Birliğinin Hibe programları kapsamında yapılacaktır. Bu sebeple binaya ait ön projeler Üniversitemizce hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiş olup Avrupa Birliği Delegasyonundan projenin onayı yapılmıştır. Uygulama projeleri ve ihale hazırlık süreci devam etmektedir.

1.4 Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 28.000.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve yıl içinde 9.195.000,00 TL ödenek eklenmiştir. 2013 yılsonu itibari ile 5.353.000,00 TL harcama yapılmış böylece % 14,39 oranında gider gerçekleşmesi olmuştur.

PROJE ADI	2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	REVİZE EKLENEN	YILSONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME ORANI %
EĞİTİM (Toplam)	28.000	9.195	5.353	14,39
Derslik ve Merkezi Birimler	20.000	8.705	184	0,64
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	—	—	—
Muhtelif İşler	4.900	490	5.003	92,82
Kampüs Alt Yapısı	3.000	—	166	5,53

Sektörel Bazda Harcama Oranları

2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

1- 2011H037200 Derslik ve Merkezi Birimler

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 20.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Eğitim-öğretim binaları, idari binalar, hizmet binaları, alt yapı tesisleri ve diğer tesislerin yapımı ile bu işlere ait giderlerin TOKİ Başkanlığı'na ödenmesi ve iş sonunda mahsuplaşması ile ilgili TOKİ Başkanlığı ile 18.10.2011 tarihli yapılan protokol çerçevesinde mimarlık ve mühendislik giderlerine binaen avans verilmek üzere 8.705.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Projeden 2013 yılında 184.000,00 TL harcama yapılmıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Derslik ve Merkezi Birimler				
Numarası:	2011H037200				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2011-2014				
Karakteristiği:	İnş.+ Don. Sağ. Bil. Bin. (10000m2)				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2011	89.500	20.000	8.705	184	0,64

2- 2013H031860 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2013 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				
Numarası:	2013H031860				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2013-2013				
Karakteristiği:	Etüd-Proje ve Müş.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2013	100	100	—	—	

3- 2013H031870 Muhtelif İşler

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 4.900.000,00TL ödenek tahsis edilmiş ve yıl içerisinde 490.000,00 TL ödenek eklenmiştir.. Projeden 5.003.000,00 TL gider yapılmıştır. Böylece %92,82 oranında bir gider gerçekleşmesi olmuştur.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Muhtelif İşler				
Numarası:	2013H031870				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2013-2013				
Karakteristiği:	B.On-Tad.,Mak.Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt.Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2013	4.900	4.900	490	5.003	92,82

Projeden yapılan ilgili tüm harcamaların türü giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.911.000,00	3.001.000,00	2.928.268,03	97,58
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	229.000,00	229.000,00	12.418,91	5,42
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.000,00	10.000,00	—	—
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.750.000,00	2.150.000,00	2.062.086,13	95,91
GENEL TOPLAM		4.900.000,00	5.390.000,00	5.002.773,07	92,82

06.1-MAMUL MAL ALIMLARI

Mamul Mal Alımları gider kaleminden Büro Malzemesi-Makine-Teçhizat vs. alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	72	14.820,21
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	22	12.980,00
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Büro Mefruşatı Alımları	8	6.065,20
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	50	19.540,80
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	710	158.734,66
Üniversite Geneli	Büro Mefruşatı Alımları	952	143.483,34
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Büro Mefruşatı Alımları	4	2.171,20
Üniversite Geneli	Okul Mefruşatı Alımları	16	6.891,20
Üniversite Geneli	Okul Mefruşatı Alımları	412	126.114,10
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Diğer Mefruşat Alımları	2	3.669,80
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	338	48.624,85
Genel Sekreterlik	Büro Makineleri Alımları	1	4.720,00
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	2	2.340,01
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Büro Makineleri Alımları	1	19.824,00
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	1	814,20
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	250	8.112,50
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	1	34.574,00
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	11	15.528,80
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	3	14.691,00
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	95	48.781,20

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	8	10.118,50
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	15	22.026,59
Üniversite Geneli	Büro Makineleri Alımları	101	136.208,54
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	1	39.553,60
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	3	17.523,00
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Bilgisayar Alımları	30	75.720,60
Üniversite Geneli	Bilgisayar Alımları	50	50.329,95
Üniversite Geneli	Bilgisayar Alımları	70	132.771,41
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Tıbbi Cihaz Alımları	3	1.982,40
Tıp Fakültesi	Tıbbi Cihaz Alımları	1	32.438,20
Tıp Fakültesi	Tıbbi Cihaz alımları	1	116.348,00
Tıp Fakültesi	Tıbbi Cihaz alımları	18	42.013,90
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	4	41.585,56
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	116	94.128,60
Tıp Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	12	332.760,00
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	25	6.785,00
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	1	58.882,00
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	1	117.410,00
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	1	2.891,00
Tıp Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	3	5.752,50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	1	69.006,40

Tıp Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	2	3.422,00
Tıp Fakültesi	Laboratuvar Cihazı Alımları	2	90.417,60
SKS Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1	10.509,08
SKS Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1	10.982,26
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	7	98.125,19
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Tıbbi Gereçler Alımları	20	51.221,44
Sağlık Bilimleri Fakültesi	Tıbbi Gereçler Alımları	9	19.641,10
Tıp Fakültesi	Tıbbi Gereçler Alımları	50	150.357,96
Tıp Fakültesi	Tıbbi Gereçler Alımları	42	17.275,20
Tıp Fakültesi	Laboratuvar Gereçleri Alımları	10	1.298,00
Üniversite Geneli	Kara Taşıtı Alımları	2	196.050,39
TOPLAM			2.748.017,04

06.1 BÜRO MALZEMESİ-MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI (KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	4	36.526,85
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	230	57.859,11
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Büro Makineleri Alımları	8	24.788,87
TOPLAM			119.174,83

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI

Mamul Mal Alımları gider kaleminden Yayın Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	500	17.683,84
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	546	42.392,32
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	120	1.000,00
TOPLAM			61.076,16

06.3-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

Gayri Maddi Hak Alımları gider kaleminden Yazılım Alımlarına ilişkin yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güvenlik Programı Güncelleme Lisansı	1	10.353,91
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Adobe Connect Kurulumu	1	2.065,00
TOPLAM			12.418,91

06.7-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kaleminden yapılan harcamalar, alımın yapıldığı birimler ve alınan malzeme bilgilerini gösterir tablo aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	ADET	TUTARI (KDV Dahil)
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Giderler	5	80.027,60
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası	2	1.982.058,53
TOPLAM			2.062.086,13

4- 2012H033150 Kampüs Alt Yapısı

6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesine 3.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeden 2013 yılında 166.000,00 TL gider yapılmıştır.

Sektör:	EĞİTİM				
Proje Sahibi Kuruluş:	YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ				
Projenin;					
Adı:	Kampüs Alt Yapısı				
Numarası:	2012H033150				
Yeri:	ANKARA				
Başlama ve Bitiş Tarihi:	2012-2014				
Karakteristiği:	Knl.,El.,Su.,Çev.D.,Gaz Yol,IsıMrk.,Art.,Trf.,Tlf.				
Programa Giriş Yılı	Proje Tutarı	Program Ödeneği	Revize Ödenek Eklenen	Harcama	Gerçekleşme Oranı %
2012	12.000	3.000	—	166	5,53

3.SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- İhale sürecinin uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.

2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	4	—	106.500	—	—	9.389	—	—	28.000	—	—	9.195	—	—	5.353
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	4	—	106.500	—	—	9.389	—	—	28.000	—	—	9.195	—	—	5.353

2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

Kuruluş Adı: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sektör Adı : Eğitim

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış. (8)	Proje Tut. Top. (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış. Kredi (16)	Harcama Dış. Özkaynak (17)	Harcama Top. (18)
96058	981	2011H037200	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2014	Ankara	0	103.00	—	0	0	20.000					184
83073	981	2013H031860	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2013	Ankara	0	550	1.043	0	0	100					
83089	981	2013H031870	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2013	Ankara	0	8.900	8.346	0	0	4.900					5.003
83080	981	2012H033150	Kampüs Alt Yapısı	Özel Bütçe	2014	Ankara	0	22.700	—	0	0	3.000					166
TOPLAM							0	135.200	9.389	0	0	28.000					5.353